

CORRIDOI TRASVERSALE E DORSALE APPENNINICA

Corridoio Jonico "Taranto-Sibari-Reggio Calabria"

SS 106 Jonica

Megalotto 5bis- Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina, 2° lotto (quattro corsie) - Dal Km 49+485 al Km 51+750

SCHEDA N. 79



LOCALIZZAZIONE



CUP:

F91BO4000260001

TIPOLOGIA OPERA:

Rete stradale

SOGGETTO TITOLARE:

ANAS Spa

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

ULTIMAZIONE LAVORI

Oltre 2020

CLASSIFICAZIONE INTERVENTO

Classificazione: Opera prioritaria DEF 2015

DESCRIZIONE

La Strada Statale "Jonica" ha un'estensione complessiva, da Taranto a Reggio Calabria, di 491 chilometri di cui 39 chilometri nella regione Puglia, 37 chilometri nella regione Basilicata e 415 chilometri nella regione Calabria.

La nuova S.S. 106 "Jonica" sarà completamente integrata con l'Autostrada Salerno - Reggio Calabria mediante la realizzazione di arterie trasversali di collegamento come la S.S. 182 "delle Serre", già in parte in esecuzione, e la S.S. 534 per la quale è in fase di progettazione definitiva l'ammmodernamento e adeguamento alla sezione tipo B come collegamento autostradale (Megalotto 4) tra lo svincolo di Firmo (autostrada A3) e Sibari.

Gli interventi previsti per la realizzazione della "nuova Jonica" fuori sede, nella regione Calabria, attualmente in progettazione, sono costituiti complessivamente da 12 Megalotti - alcuni dei quali già affidati ed altri da affidare a Contraente Generale - e da ulteriori interventi affidati e da affidare tramite appalto integrato per un investimento totale stimato di circa 16 miliardi di euro.

Il progetto in esame, approvato dal CIPE, riguarda i lavori di costruzione della Variante esterna all'abitato di Palizzi (2° lotto del megalotto 5 – dal Km 49+485 al Km 51+750), nel tratto che va da Bova Marina a Palizzi, e più specificatamente riguarda il 2° lotto del collegamento fra lo svincolo di Bova Marina Sud in località Torrevarata e lo svincolo di Palizzi Marina ad Est del paese in località Stavro. L'intervento rappresenta sia una "nuova sede in variante" all'attuale SS 106, in quanto permette di aggirare l'abitato di Palizzi, che un intervento di "completamento", poiché si riallaccia al 1° lotto già costruito, ma non ancora completamente in esercizio. La lunghezza per la carreggiata nord è di 3.785 m, per quella Sud di 3.778 m e sono previsti anche 1 svincolo, 2 viadotti e 4 gallerie.

DELIBERE CIPE

106/2004

DATI STORICI

2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 tra i "Sistemi stradali ed autostradali.

2002

L'intervento è compreso nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Calabria del 16 maggio.

2004

Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del MIT pone il vincolo preordinato all'esproprio con provvedimento del 27 marzo. L'ANAS, nella seduta del 21 aprile, approva il progetto definitivo del 2° lotto del megalotto 5 per un importo complessivo di 135 Meuro. Il l'ANAS pubblica bando di gara dell'intervento: l'affidamento degli interventi è in appalto integrato, a mezzo licitazione privata a termini abbreviati, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e con procedura d'urgenza in considerazione del carattere di priorità dell'intervento. Il tempo massimo per l'ultimazione dei lavori è fissato in 1.305 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno successivo a quello dell'ordine di inizio delle attività. Il costo a base d'appalto è di 98,2 Meuro. Il CIPE, con delibera n. 19, ripartisce le risorse per le aree sotto utilizzate recate dalla legge n. 350/2003 e destina 1.130 Meuro all'accelerazione del PIS. Predisporre una graduatoria degli interventi da finanziare con successive delibere tra i quali figura anche il "megalotto 5, lotto 2, variante all'abitato di Palizzi". Il MIT, con nota del 14 ottobre, trasmette al CIPE la relazione istruttoria relativa al progetto definitivo delle opere "SS 106 Jonica-Costruzione della variante all'abitato di Palizzi-2° lotto (dal Km 49+485 al Km 51+750) del 5° megalotto", proponendo solo il finanziamento a carico del FAS. Il CIPE, con delibera n. 106, prende atto che il progetto è dotato di VIA ed è stato sottoposto, con esito positivo, alla CdS anche ai fini della localizzazione urbanistica. L'ANAS, soggetto aggiudicatore, comunica l'avvio del

procedimento di approvazione dei progetti stessi e di dichiarazione di pubblica utilità. Per la realizzazione dell'intervento viene assegnato all'ANAS un contributo max di 134 Meuro a valere sulle disponibilità del FAS.

2005

L'ANAS, il 22 febbraio, aggiudica l'appalto all'impresa Società italiana per Condotte d'Acqua Spa. L'ANAS, il 20 dicembre, approva il progetto esecutivo dell'opera "SS106 Jonica-Lavori di costruzione della variante all'abitato di Palazzi - 2 Lotto – dal km 49+485 al km 51+750", per un ammontare complessivo, in termini di investimenti, di 116,5 Meuro e l'avvio dei cantieri è previsto "a breve".

2006

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

2008

Nel Rapporto "Infrastrutture Prioritarie" redatto dal MIT l'intervento "Palizzi Lotto n. 2" viene riportato con un importo del progetto esecutivo contrattualizzato pari a 116,6 Meuro.

2009

L'intervento è compreso nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "S.S. 106 - Megalotto 5 bis - Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina 2 lotto km 49+485 al km 51+750" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011 Aprile

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 l'opera "S.S. 106 - Megalotto 5 bis - Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina 2 lotto km 49+485 al km 51+750" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta una percentuale di avanzamento dei lavori pari al 19,77%.

2011 Dicembre

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011) l'opera è inserita nelle stesse tabelle di aprile. E' inoltre inserita nella tabella "6 Programma delle Infrastrutture Strategiche Rendicontazione Fondi FAS Accelerazione e Infrastrutture".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 dicembre 2011, risulta in corso la risoluzione del contratto.

In data 23 dicembre ANAS pubblica il bando di gara per l'affidamento dei lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi della SS 106 Jonica, 2° lotto dal Km 49+485 al Km 51+750, completamento dei lavori non ultimati causa rescissione di contratto, primo stralcio funzionale.

2012 Settembre

L'opera è riportata nell'Allegato Infrastrutture-Rapporto intermedio di aprile 2012: allegato 5.

L'opera è riportata nel 10° Allegato Infrastrutture al DEF 2012 (aggiornamento di settembre 2012): Tabella 0, Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 1, Opere in realizzazione e/o completate del PIS; Documento uno "due diligence".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 30 settembre 2012, risulta la seguente situazione:

- I° stralcio, primo appalto, in corso la risoluzione del contratto;
- I° stralcio, riappalto, in corso la gara per il riappalto dei lavori;
- II° stralcio, in attesa di finanziamento.

2012 Dicembre

Nella seduta del 6 dicembre la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2012 – 10° Allegato infrastrutture.

Il CIPE, con delibera n. 136 del 21 dicembre, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture al DEF 2012.

2013 Giugno

L'opera è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013: Tabella 1 - Le opere in realizzazione del Programma Infrastrutture Strategiche nel perimetro del deliberato CIPE il patrimonio infrastrutturale consolidato.

2013 Ottobre

L'opera è riportata nell'XI Allegato Infrastrutture al DEF 2013 (aggiornamento di settembre 2013), Tabelle: 0 - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) Avanzamento complessivo; 1A - Programma Infrastrutture Strategiche (PIS) - Perimetro interventi deliberati dal CIPE (2002-2013 settembre) Opere in fase di realizzazione.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 ottobre 2013, non risultano variazioni rispetto al precedente monitoraggio.

2014 Giugno

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, Tabelle: III.1-5 Opere Comprehensive; Tabella A.1-1 Tabella 0 - Avanzamento Programma Infrastrutture Strategiche.

Nella seduta del 16 aprile la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.lgs. 281/97 sancisce l'intesa sul Programma delle infrastrutture strategiche allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 – 11° Allegato infrastrutture.

2014 Dicembre

Il CIPE, con delibera n. 26 del 1° agosto 2014, esprime parere favorevole sull'Allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento al DEF 2013.

L'opera è riportata nel XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014 (aggiornamento di settembre 2014): Tabella 0 – Stato dell'arte e degli avanzamenti del Programma Infrastrutture Strategiche; Tabella 0.1 Il consolidato: le opere in realizzazione.

In base ai dati riportati sul sito di ANAS Spa, aggiornati a novembre 2014, relativamente lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi della S.S. 106 Jonica 2° lotto dal Km 49+485 al Km 51+750 - completamento dei lavori non ultimati causa rescissione di contratto - primo stralcio funzionale, risultano in corso le procedure di gara.

2016 Marzo

In data 16 aprile 2015 ANAS SpA aggiudica i lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi della SS 106 Jonica 2° lotto dal Km 49+485 al Km 51+750 - completamento dei lavori non ultimati causa rescissione di contratto, primo stralcio funzionale - all'impresa De Sanctis Costruzioni SpA”.

L'opera “SS 106 Jonica” è riportata nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2015 (aprile e novembre 2015), Allegato 3 Opere prioritarie del Programma Infrastrutture Strategiche, articolata in due parti: interventi in progettazione, con un costo di 6.318 Meuro e una disponibilità di 969 Meuro; interventi in realizzazione, con un costo di 1.081 Meuro interamente disponibili.

La Regione Calabria, con DGR n. 169 del 25 maggio 2015, approva gli indirizzi programmatici di aggiornamento dell'elenco delle opere del PIS ricadenti nel territorio della Regione Calabria per la definizione del 12° Allegato Infrastrutture. L'intervento “SS 106 Variante esterna di Palizzi – 2° lotto di completamento”, articolato in due stralci funzionali, è inserito tra gli interventi per i quali si propone l'aggiornamento e/o la rimodulazione.

Il CIPE, con delibera n. 63 del 6 agosto 2015, esprime parere favorevole in merito allo schema di Contratto di programma tra il MIT e Anas SpA relativo all'anno 2015 e al Piano pluriennale degli investimenti 2015-2019. L'opera “SS n. 106 Jonica - Lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi Marina Lotto 2 dal Km 49+485 al Km 51+750 (ex UC9) secondo stralcio funzionale completamento carreggiata sud” è riportata nell'allegato B “Schema di piano pluriennale degli investimenti 2015-2019”, con un importo di 97.858.187 euro di cui 150.000 euro disponibili a valere sulle risorse del CdP Anas 2014.

Il 6 agosto 2015 Anas SpA consegna all'impresa “De Sanctis Costruzioni SpA” i lavori relativi al completamento del 2° lotto, primo stralcio funzionale.

La Regione Calabria, con DGR n. 305 del 18 agosto 2015, approva la proposta per la definizione del 1° Atto Aggiuntivo all'“Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Calabria”.

Dalla rilevazione dell'ANAC sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 marzo 2016, risulta la seguente situazione:

- I° stralcio - primo appalto - contratto rescisso;
- I° stralcio - riappalto - lavori in corso con un avanzamento del 2,24% e ultimazione prevista per marzo 2018;
- II° stralcio - progetto esecutivo disponibile.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	134,000 Fonte: ANAS Spa
Previsione di costo al 30 aprile 2005	134,000 Fonte: Delibera CIPE 106/2004
Costo al 6 aprile 2006	N.D. Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	134,000 Fonte: Delibera CIPE 106/2004
Costo al 30 giugno 2008	N.D. Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	116,058 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	116,800 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	98,000 Fonte: DEF 2011
Previsione di costo al 30 aprile 2011	98,000 Fonte: DEF 2011
Costo al 30 giugno 2011	98,000 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Previsione di costo al 31 dicembre 2011	98,000 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Costo a giugno 2012	193,380 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Previsione di costo al 30 settembre 2012	193,380 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Costo a dicembre 2012	193,380 Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Costo a settembre 2013	193,380 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Previsione di costo al 31 ottobre 2013	193,380 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Costo ad agosto 2014	193,380 Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Costo a settembre 2014	193,380 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 dicembre 2014	193,380 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)
Previsione di costo al 31 marzo 2016	189,046 Fonte: ANAS Spa

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità indicate nella delibera CIPE 121/01 e successivi aggiornamenti:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	98,000 Fonte: DEF 2011
Risorse disponibili al 30 giugno 2011	98,000 Fonte: DEF 2011 (aggiornamento settembre 2011)
Risorse disponibili a giugno 2012	121,550 Fonte: DEF 2012 (aggiornamento settembre 2012)
Risorse disponibili a dicembre 2012	121,550 Fonte: DEF 2012 (delibera CIPE 136/2012)
Risorse disponibili a settembre 2013	121,550 Fonte: DEF 2013 (aggiornamento settembre 2013)
Risorse disponibili ad agosto 2014	121,550 Fonte: Delibera CIPE 26/2014
Risorse disponibili a settembre 2014	121,550 Fonte: DEF 2014 (aggiornamento settembre 2014)

Disponibilità al 31 marzo 2016: 91,338

Fondi Legge Obiettivo	91,188 Fonte: ANAS Spa, Commissario Straordinario - Approfondimenti degli esiti dell'audizione con il Vice Ministro del 23/02/2012; Delibera CIPE 106/2004.
ANAS SpA - CdP 2014	0,150 Fonte: CdP Anas SpA anno 2015 e PPI 2015-2019

Fabbisogno residuo al 31 marzo
2016:

97,708

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Calabria del 16 Maggio 2002

Legge n. 350 (Art. 4, commi 128 e 129) del 24 Novembre 2003

Autorizzazione n. 387 del Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio del MIT del 27 Marzo 2004

Bando di gara ANAS Spa del 25 Maggio 2004

Delibera CIPE 19/2004 del 29 Settembre 2004

Delibera CIPE 106/2004 del 20 Dicembre 2004

Avviso di aggiudicazione ANAS Spa del Marzo 2005

Bando di gara ANAS Spa - Riappalto 1° stralcio funzionale del 23 Dicembre 2011

Commissario Straordinario - Approfondimenti degli esiti dell'audizione con il Vice Ministro del 23/02/2012. del 2 Aprile 2012

Delibera Regione Calabria n. 169 del 25 Maggio 2015

CdP Anas SpA anno 2015 e PPI 2015-2019 del 23 Giugno 2015

Delibera CIPE 63/2015 del 6 Agosto 2015

Delibera Regione Calabria n. 305 del 18 Agosto 2015

SITI INTERNET UFFICIALI

<http://www.stradeanas.it>

Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina, 2° lotto, 1° stralcio (Primo appalto)

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi: Conclusa

Note: Il P.E. e' stato consegnato in rev1 in data 07/10/2005. A seguito delle osservazioni avanzate da ANAS la Società Italiana per Condotte d'Acqua, S.p.a. ha elaborato una rev.b del P.E. consegnata in data 28/10/2005

Progettazione esecutiva

CIPE: No

Importo lavori: 1.060.000,00

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa

Modalità di selezione: Affidamento con bando

Procedura: Procedura aperta

Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	150 giorni
Lavori:	850 giorni
Data bando:	25/05/2004
CIG/CUI:	2330655558
Data aggiudicazione:	03/12/2004
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Società Italiana per Condotte d'Acqua, S.p.a
Codice fiscale aggiudicatario:	004816000588
Data contratto:	28/04/2005

Quadro economico:

Importo a base gara:	90.904.278,47
Importo oneri per la sicurezza:	6.248.342,89
Importo complessivo a base di gara:	97.152.621,36
Importo aggiudicazione:	83.892.982,07
Somme a disposizione:	32.690.284,49
Totale:	116.583.266,56
% Ribasso di aggiudicazione:	15,75
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	13/04/2006
Data presunta fine lavori:	26/05/2009
Stato avanzamento importo:	24.190.124,84
Stato avanzamento percentuale:	19,77
Data effettiva inizio lavori:	30/08/2006
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina, 2° lotto, 1° stralcio (riappalto)

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:
Progettazione definitiva
CIPE: No
Importo lavori: 90.307.812,51
Servizio: Interno
Costo progettazione interno:
Data inizio:
Data fine:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina, 2° lotto, 2° stralcio

STATO DI ATTUAZIONE a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:
Progettazione definitiva
CIPE: No
Importo lavori:
Servizio: Interno
Costo progettazione interno:
Data inizio:
Data fine:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione:
Tipo aggiudicatario:
Nome aggiudicatario:
Codice fiscale aggiudicatario:
Data contratto:
Quadro economico:
Importo a base gara:
Importo oneri per la sicurezza:
Importo complessivo a base di gara:
Importo aggiudicazione:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
% Ribasso di aggiudicazione:
% Rialzo di aggiudicazione:
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:
