

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2014

IL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

SS 106 IONICA (Importi in Milioni di Euro)

Di seguito riportiamo tre prospetti: il primo tratto dalla Banca Dati Silos della Camera dei Deputati e il secondo tratto dal XII Allegato Infrastrutture al DEF 2014, il Terzo tratto dal XIII Allegato Infrastrutture al DEF 2015

Il primo comprende o l'intera opera o parti di essa al completo, il secondo invece rappresenta la volontà dell'Esecutivo di quello che ha programmato di realizzare nel triennio successivo al DEF di appartenenza. Per questi motivi le somme difficilmente sono identiche proprio perché hanno proiezioni e programmazioni diverse.

Primo quadro (Banca dati Silos della Camera dei Deputati)

	Denominazione	Soggetto competente	Tipo Opera	Classificazione Intervento	Delibera CIPE e/o Ordinanza attuativa	Luogo Lavori	Stato di Attuazione	Ultimazione lavori al 31/03/2016	Costi 11° Allegato Delibera CIPE 26/2014 (a)	Costi al 31 marzo 2016 (b)	Disponibilità al 31 marzo 2016	Fabbisogno al 31 marzo 2016
	79 - Megalotto 5bis- Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina, 2° lotto (quattro corsie) - Dal Km 49+485 al Km 51+750	ANAS Spa	Rete stradale	Opera prioritaria DEF 2015	106/2004	Calabria	Lavori in corso	Oltre 2020	193,380	189,046	91,338	97,708
	79 - Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina, 2° lotto, 1° stralcio (Primo appalto)	ANAS Spa	Rete stradale	Opera prioritaria DEF 2015		Calabria	Contratto rescisso	2011	N.D.	30,958	30,958	0,000
	79 - Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina, 2° lotto, 1° stralcio (riappalto)	ANAS Spa	Rete stradale	Opera prioritaria DEF 2015		Calabria	Lavori in corso	2018	N.D.	60,230	60,230	0,000
	79 - Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina, 2° lotto, 2° stralcio	ANAS Spa	Rete stradale	Opera prioritaria DEF 2015		Calabria	PE		N.D.	97,858	0,150	97,708

Opere prioritarie DEF 2015 come ricostruite nel 10° Rapporto

SECONDO QUADRO TRATTO DALL'ALLEGATO AL DEF 2014

Intervento	Ente Aggrediatore	Costo (mln di €)	Totale disponibilità (mln di €)	Totale fabbisogno (mln di €)	Stato Intervento	Regioni	Classificazione	Fase attuativa
------------	-------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------	---------	-----------------	----------------

SS 106 - Ulteriori lotti di ammodernamento I	ANAS	1.914,56	-	1.914,56	Progetto Prelimin	Calabria	Comprehensive network, PNS	Progettazione
S.S. 106 megalotto 5 - lotti 1-2-3-4-5-6	ANAS	2.850,37	-	2.850,37	Progetto Prelimin	Calabria	Comprehensive network	Progettazione
S.S. 106 megalotto 5 bis lotto 2 Palizzi	ANAS	193,38	121,55	71,83	Collaudo	Calabria	Comprehensive network	Realizzazione
S.S.106 megalotto 2 Tratto 4° Squillace S.Crichi	ANAS	720,54	720,54	-	In Realizzazione	Calabria	Comprehensive network	Realizzazione
SS 106 megalotto 3 - SS 534 e Roseto Capo S.	ANAS	1.063,73	698,40	365,33	Attesa	Calabria	Comprehensive network, PNS	Realizzazione
S.S.106 -Tratto 9°lotti 1- 2-3-4 variante Nova	ANAS	79,45	84,32	-	In Realizzazione	Basilicata, Calabria	Comprehensive network	Realizzazione
S.S.106 Megalotto 9: Crotone -	ANAS	2.082,67		2.082,67	Progetto Prelimin	Calabria	Comprehensive network	Progettazione
S.S. 106 megalotto 4 Tratto Scanzano (lotto 9)	ANAS	56,19	56,19	-	Collaudo	Basilicata	Comprehensive network	Realizzazione
S.S. 106 megalotto 4- Pisticci (lotto 9)	ANAS	62,62	62,62	-	Collaudo	Basilicata	Comprehensive network	Realizzazione
S.S. 106 megalotto 4 SA- RC Firmo-SS106 Sibari	ANAS	179,31	179,31	-	Attesa	Calabria	Comprehensive network	Realizzazione
SS 106 Completamento Racc.	ANAS	3,58	4,76	-	Collaudo	Calabria	Comprehensive network	Realizzazione
		9.206,40	1.927,69	7.284,76		-		-

TERZO QUADRO TRATTO DAL PROGRAMMA OPERE PRIORITARIE E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE ALLEGATO AL DEF 2015 (Importi in MLN di Euro)

SETTORE	INTERVENTO	COSTO	DISPONIBILITA'		FABBISOGNO TRIENNIO	STATO PROCEDURALE	DATA FINE LAVORI	% AVANZAMENTO	RILEVANZA STRATEGICA
			Totali	Di cui Privati					
Strade	SS 106 IONICA				-				
	Progettazione	6.318	969	-	-	Progetto Definitivo	-	-	Piano

								Quinquennale ANAS 2007/2011 e 2015/2019
	Realizzazione	1.081	1.081	-	-	Realizzazione/Esercizio	31/12/2018	67.72%
								PON 2007/2013 CdP ANAS 2003/2005