

**SUNTO DELLE SCHEDE SILOS E ALLEGATI AL DEF 2014 e 2015
RIPORTATO INTERAMENTE SU OGNI SINGOLA SCHEDE (**

OPERA	STATO ARTE SCHEDE MIT (SILOS)	Stato dell'Arte DEF 2014	Costo DEF 2014	Costo DEF 2015
AV/AC TORINO LIONE	IN PROGET. IL COSTO PRESUNTO LATO ITALIA € 4.563	2 LOTTI IN REALIZZAZIONE 2 PROGETAZ.	I 4 LOTTI HANNO UN COSTO DI € 4.455	PARTE ITALIA € 2.633
BRENNERO LATO ITALIA	LAVORI IN CORSO COSTO € 4.865	13 LOTTI 1 ULTIMATO 1 REALIZ. 11 IN PROGET.	I 13 LOTTI HANNO UN COSTO DI € 9.151	LATO ITALIA € 4.400
AV/AC MILANO VENEZIA TRATTA BRESCIA VERONA	CONTRATTO STIPULATO IL COSTO E' DI € 3.954	PROGETTO DEFINITIVO	EURO 2.747	EURO 3.954
AV/AC MILANO VENEZIA TRATTA TREVIGLIO BRESCIA	LAVORI IN CORSO COSTO € 2.050	N° 2 LOTTI IN REALIZZAZIONE (1.130+919)	EURO 2.050	EURO 2050
AV/AC MILANO VENEZIA TRATTA VERONA PADOVA	CONTRATTO STIPULATO IL COSTO E' DI € 6.051	PROGETTO DEFINITIVO	EURO 5.130	EURO 5.402
AV/AC TERZO VALICO DEI GIOVI	LAVORI IN CORSO COSTO PREVISTO EURO 6.200	8 LOTTI 1 REALIZ. (€ 718) N°8 IN PROGETTAZ.	7.868,70	EURO 6.200
AV/AC NAPOLI BARI	PROGETTO PRELIMINARE COSTO € 6.055	8 LOTTI IN FASE PROGETAZIONE	5.505	EURO 2.656
NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO MESSINA CATANIA PALERMO	NON E' PRESENTE	PROGETTO PRELIMINARE	2.851	EURO 739* B)
A4 TRIESTE VENEZIA	COSTO € 380,75* C)	N° 6 PROGETTI DEI QUALI 4 IN PROGETTAZIONE * C)	1.684,72	EURO 614
PEDEMONTANA LOMBARDA	LAVORI IN CORSO COSTO € 4.166	IN REALIZZAZIONE	4.166	EURO 4.118
PEDEMONTANA VENETA	LAVORI IN CORSO COSTO € 2,280	IN REALIZZAZIONE	2.280	EURO 2.280
TANGENZIALE ESTERNA MILANO	LA COSTRUZIONE DI QUESTA INFRASTRUTTURA (1.660 M€), REALIZZATA A TITOLO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PRIVATI, E' STATO SCORPORATO SIA DAL TOTALE FINANZIARIO DELLE 25 OPERE STRATEGICHE E SIA DA QUELLO PER "MISURE DI POTENZIALITA' OCCUPAZIONALI E IMPRENDITORI COINVOLGIBILI).			
A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA OPERE IN REALIZZAZIONE	LAVORI IN CORSO COSTI 31/12/2014 € 10.557	21 LOTTI ULTIMATI E 4 IN PROGET.	COSTO COMPLES. € 2.253,21	EURO 1.194

A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA OPERE IN PROGETTAZIONE				EURO 3.079
A19 AGRIGENTO CALTANISSETTA	N° 2 LOTTI I LAVORI SONO IN CORSO. COSTO € 1.459	N° 2 LOTTI (990+499,56)I LAVORI SONO IN CORSO.	COSTO COMPLES. € 1.459	EURO 1.535
GROSSETTO SIENA	LOTTI IN PARTE CONCLUSI ALTRI REALIZZAZ. O PROGETTAZIONE	6 LOTTI IN PROGETTAZIONE	COSTO 6 LOTTI IN PROGET. 689,24	EURO 471
QUADRILATERO UMBRIA MARCHE	n°3 (1 PP €268,469) COSTO COMPLES. 2.507	25 LOTTI DI CUI 1 COLLAUDO, 4 LAVORI CORSO 20 IN PROG.	COSTO COMPLES. € 2.507*D)	EURO 2139
SS 106 JONICA IN PROGETTAZIONE	IN PROGETTAZ. LAVORI PER UN COSTO COMPLES. DI € 19.961,27.			EURO 6.318
SS 106 JONICA IN REALIZZAZIONE	N° 8 LOTTI IL CUI COSTO COMPLESSIVO E' DI € 20.996*E)	N°11 LOTTI. N° 4 COLLAUDO. 2 LAVORI CORSO. N° 5 IN PROGETTAZIONE	COSTO COMPLESSIVO EURO 9.206	EURO 1.081
OLBIA-SASSARI POTENZIAMENTO	I LAVORI SONO IN CORSO. COSTO 926,67 EURO	N° 11 LOTTI IN ATTESA DEL PROGETTO ESECUTIVO	COSTO 996,67 EURO	EURO 802
MO.SE.	LAVORI IN CORSO COSTO € 5.493	N.14 LOTTI DI CUI 2 IN COLLAUDO,3 IN REALIZZAZIONE,7 ULTIMATI,3 IN PROGETTAZIONE	COSTO € 5493*F)	EURO 5.493
METROPOLITANA TORINO -REBAUDENGO	CONTRATTO STIPULATO COSTO €180	IN PROGETTAZIONE	EURO 162	EURO 162
METROPOLITANA TORINO	LAVORI IN CORSO COSTO	N.3 LOTTI DI CUI UNO IN REALIZZAZIONE,DUE PROGETTAZIONE	EURO 803,94	EURO 498
METROPOLITANA MONZA M5	NON RIPORTO STATO LAVORI COSTO INTERO PROGETTO € 1.293,98	IN REALIZZAZIONE	EURO 777,95	EURO 790

MILANO LINEA 4 Lorenteggio-Linate	NELLA BANCA DATI SILOS NON E' RIPORTATO QUESTO PROGETTO	IN REALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE	EURO 1.819,70	EURO 1.820
ROMA METRO LINEA C	LAVORI IN CORSO 3.486,87 €	3 LOTTI IN REALIZZAZIONE E 1 IN PROGETTAZIONE	EURO 3.486,87	EURO 2.315
LINEA 6 METROPOLITANA NAPOLI	N° 2 PROGETTI (1 LAVORI IN CORSO 1PP) COSTO € 1.143,90	2 LOTTI 1 REALIZZAZIONE L'ALTRO IN PROGETTAZIONE	EURO 729,92	EURO 1.211
METROPOLITANA NAPOLI LINEA 1	3 PROGETTI X LINEA 1 COSTO € 1.997,86* G)	N2 LOTTI 1 PROGETTAZIONE L'ALTRO IN REALIZZAZIONE	EURO 1.008,49	EURO 2.410
CIRCUMETNEA	COSTI AL 31 12 2014 € 947, 89	N° 4 LOTTI: 1 COLLAUDO 2 REALIZZAZIONE, 1 PROGETTAZ. (COSTO € 425)	EURO 592,72	EURO 880
NODO DI PALERMO	N° 3 LOTTI COSTO € 2.381	N° UN LOTTO IN REALIZZAZIONE	EURO 1.077,25	EURO 1.152
TRANVIA DI FIRENZE	NON E' PRESENTE	UN UNICO LOTTO CHE E' IN PROGET. PRELIMINARE	EURO 1.025,10	EURO 190
Servizio Ferr. Metropol. di Bologna	INTERO PROGETTO € 383.857	PROGETTO PRELIMINARE	EURO 362,78	EURO 363

NOTE

*A) IL LOTTO APICE/ ORSARA HA UN COSTO DI € 2.676	*B) E' RIFERITO AL COSTO DELLA TRATTA BICOCCA RADDUSA
*C) Collegamento tra l'A4 Venezia - Trieste e il sistema turistico del litorale veneto nelle tratte Meolo - Jesolo e Alvisopoli - Bibione	*C1) LA TRATTA A4 VE-TS RIPOPRATA NEL DEF 2014 E' CONTA DI N° 6 INTERVENTI DEI QUALI 4 IN PROGETTAZIONE IL CUI COSTA E' DI € 1.283
*D) IL COSTO DEL LOTTO IN COLLAUDAZIONE € 45,14. I 4 LOTTI IN CORSO COSTO € 1.678 I 16 LOTTI IN PROG. HANNO UN COSTO DI € 784	

***F) I lotti in fase di realizzazione ammontano a € 506, i lotti ultimati a € 3152, quelli in progettazione a € 1834**

***E) N° 8 LOTTI DI CUI N° 4 LOTTI LAVORI IN CORSO € 933,78. UN PROGRAMMA PER LA PROGETTAZIONE IL COSTO E' DI € 19.961. N° 1 IN GARA COSTO € 6.740. N° 1 ULTIMATO. N° 1 NESSUNA INDICAZIONE**

***G)**

LOTTO 1 Completamento della linea 1 della metropolitana di Napoli: tratta Dante - Garibaldi - Centro direzionale

IL LOTTO 2
Collegamento linea Alifana - Linea 1 della metropolitana di Napoli: tratta Aversa Centro-Piscinola

LOTTO 3 Stazione del Nodo di Cilea per l'interscambio tra la ferrovia Circumflegrea e la linea 1 della Metropolitana di Napoli

**FONTE: LEGGTE 64/2014 "SBLOCCA ITALIA" ALLEGATO
INFRASTRUTTURE AL DEF 2014 e 2015
A CURA DI RENATO BIFERALI E FLAVIA VILLANI
DELL'AREA DELLA CONTRATTAZIONE
DELLA CGIL NAZIONALE**

Allegato 7)

Avanzamento Lavori al 2015	Stato dell'Arte DEF 2015
ELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO	IN PROGETTAZIONE
7,35%	IN REALIZZAZIONE
	PROGETTO DEFINITIVO
51,49%	IN REALIZZAZIONE
	PROGETTO DEFINITIVO
6,53%	REALIZZAZIONE ESERCIZIO
	IN PROGETTAZIONE
	IN PROGETTAZIONE
47,69%	IN REALIZZAZIONE
27,88%	IN REALIZZAZIONE
11,56%	IN REALIZZAZIONE
TOTALE CARICO ALE DELL'IMPEGNO ARE" LE	
53,20%	IN REALIZZAZIONE

	IN PROGETTAZIONE
62,68%	IN REALIZZAZIONE
29,70%	IN REALIZZAZIONE
62,64%	IN REALIZZAZIONE
	IN PROGETTAZIONE
	IN REALIZZAZIONE
0,81%	IN REALIZZAZIONE
DATI RUP AL 31/09/14 RISULTA UNO STATO AVANZAMENT O LAVORI DELL'80%	IN REALIZZAZIONE,PROGETTAZIONE E COLLAUDO
	IN PROGETTAZIONE
4.12%	IN PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE
89,97%	REALIZZAZIONE / ESERCIZIO

6,60%	REALIZZAZIONE / ESERCIZIO
40,41%	IN REALIZZASZIONE E PROGETTAZIONE
37,47%	IN REALIZZASZIONE/ ESERCIZIO
66,38%	IN REALIZZASZIONE/ ESERCIZIO
13,75%	IN REALIZZAZIONE
61,70%	IN REALIZZAZIONE
15%	REALIZZAZIONE / ESERCIZIO
	PROGETTO PRELIMINARE